LightScan 道路巡检周报

报告周期：2026-04-13 ~ 2026-04-16　　操作员：1　　生成时间：2026-04-16 14:24

8	1	0	7
本周检出	高危病害	高置信检出	待人工复核

病害类型明细

病害类型	检出数量
坑槽	1 处
横向裂缝	5 处
龟裂	1 处
纵向裂缝	1 处

智能巡检报告（由 DEEPSEEK AI 生成）

道路智能巡检周报

报告周期： 2026年04月13日 — 2026年04月16日
编制单位： 道路养护工程部
报告编号： RI-20260416-01

一、巡检概况

本周（2026.04.13-2026.04.16）由操作员1负责，通过智能巡检系统对管辖路段进行了周期性检测。系统共识别并上报道路病害**8处**。从检测置信度分析，高置信度病害为0处，中置信度病害1处，低置信度病害达7处。数据表明，本次系统自动识别的结果可靠性整体偏低，**强烈建议对标注为低置信度的7处病害进行现场人工复核确认**，以确保后续养护决策的准确性。

二、主要病害分析与危害等级评估

本周检出的病害以裂缝类为主，共计7处，占病害总数的87.5%。具体分析如下：
1. **高危病害（1处）：** 坑槽1处。此类病害发展迅速，对行车安全构成直接威胁，需优先处置。
2. **中危病害（6处）：** 包括横向裂缝5处、纵向裂缝1处。裂缝已呈现明显扩展趋势，若未及时封

闭，水分下渗将加剧基层破坏，可能演变为坑槽或网裂，风险等级为中等。
3. **低危病害（1处）：** 龟裂1处。目前处于轻微发育阶段，但需关注其发展，防止扩散。

三、重点关注区域与风险预警

当前需重点关注**坑槽所在位置**，该处为明确的即时安全风险点。其次，**6处中危裂缝**集中或连续出现的路段应列为重点观察区，这些区域的路面结构完整性可能已出现衰减。鉴于本次系统检测置信度普遍较低，存在**病害漏报或误报的风险**，当前数据可能未能完全反映路面实际状况，此情况需在后续巡检中予以纠正。

四、养护处置建议（按优先级排列）

根据“先高危后一般、先处置后复核”的原则，建议按以下优先级安排养护作业：
1. **紧急处置（P1）：** 立即安排队伍对**1处坑槽**进行临时性填补或永久性修复，消除安全隐患。
2. **计划性修复（P2）：** 在人工复核确认后，对**5处横向裂缝及1处纵向裂缝**采用高性能密封胶进行开槽灌缝处理，防止水分侵入。
3. **预防性养护与监测（P3）：** 对**1处龟裂**区域进行清洁并观察，可纳入预防性养护（如微表处）计划。同时，**必须对7处低置信度报警点进行现场人工复核**，并根据复核结果更新养护任务清单。
4. **系统校准（P4）：** 针对本次大量低置信度报警的情况，建议对智能巡检系统的图像识别算法进行校验与优化，提升检测准确率。

五、下周巡检重点部署

1. **复核优先：** 下周巡检的首要任务是完成对本周7处低置信度病害的现场人工复核与数据修正。
2. **重点监控：** 加强对已处置坑槽的复查，以及对中危裂缝路段的发展情况进行跟踪监测。
3. **扩大范围：** 在完成复核工作基础上，按计划推进未巡检路段的常规检测。
4. **质量反馈：** 收集人工复核结果与系统数据的差异情况，为智能系统模型优化提供数据支持。

编制人： [道路养护工程师]
日期： 2026年04月17日